

TFEF



TISSELSKOG FIBERNET EKONOMISK FÖRENING

Protokoll Styrelsemöte 2015-01-12

Tid: 2015-01-12

Plats:

Hos Janne Jonasson

Närvarande:

Kenth Wärnebo, Hazze Larson, Brita Jansson, Roger Emilsson,
Jan-Olov Jonasson, Henrik Klenfeld, Björn Lindberg,

Distribution:

De närvarande, Johan Wising, Eric Dader, Sven- Arne Thorstensson Bynet

Protokollsanteckningar


1. Mötet öppnades, Kenth hälsade välkommen.
2. Björn Lindberg valdes till sekreterare för mötet.
3. Roger Emilsson valdes att justera protokollet.
4. Föregående protokoll avstämde utan förändring.
5. Redovisning av släpande inbetalningar.

Sedan förra mötet har 4 st. till fullo betalt. Fortfarande saknas ca 70 000 kr vad gäller betalning 1 och 2. För de medlemmar där ingen kommunikation är upprättad gäller:

- obetald betalning 1 går nu till inkasso.
- obetald betalning 2 föranleder skriftlig inkassovarning.

För medlemmar med vilka vi har kommunikation och betalningsplan finns handläggs av Kenth.

TFEF



TISSELSKOG FIBERNET EKONOMISK FÖRENING

6. Kostnaden för Högelund och Liden.

Relativt gjord kalkyl så har kanaliseringen till Högelund blivit mycket dyrare än beräknat. Grävning i och återställning av vägsträckorna har krävt betydligt mer arbetet och grus än i kalkylen. Vad gäller Liden så är utfallet något under kalkyl.

Med hänsyn till kommande fördelning av arbete i väg relativt åkermark förväntar vi oss en utjämning och därmed närma oss kalkylen.

Vi räknar med vissa tillkommande kostnader för sönderkörning av olika slags ledningar.

Vi har nu tillgång till tim- och följesedelsredovisning veckovis av Steneby Schakt

7. Ekonomi övrigt.

För dagen finns ca 895 tkr på våra konton. Ca 720 tkr är fakturerade ej betalda leverantörskostnader. Prognosen är att vi behöver den förväntade lånesumman under april/maj. Byggkrediten som vi innehar löper nu året ut.

8. Landsbygdsprogrammet-nya förseningar.

Kent informerade om att EU-beslut är ytterligare försenat, några beslut om pengar för vår del lär inte komma förrän i höst. Oavsett detta har vi för avsikt att genomföra kanaliseringen fullt ut, dvs vi kör till pengarna är slut.

9. Analys pågående grävarbeten.

Roger informerade om att kanaliseringen nu pågår i Nilsbyn och går vidare till Hagen. Sen blir det från Nilsbyn mot Häljebol och därefter Huken. I vilken takt är beroende av väder.

Hazze uppmanades att om möjligt anskaffa tidigare diskuterad sjökabel, Henrik kan vara behjälplig vad gäller att ordna transport.

Avtalet med kanalbolaget måste ordnas, Kent söker ansvarig.

Vi måste intensifiera aktiviteterna att anskaffa präm för sjökabelförläggning.

**10. Extra stämma.**

Vi avvakta avtal med BENAB.

11. Månadsbrevet

Aktuella punkter igen:

- Avrapportering grävningläget
- Extra stämma
- Avgifter, inbetalningar
- Information om inkoppling
- Vinteruppehåll
- Etc.

12. Övriga frågor.

- Projektrevision, Hazze
- Trafikverket, tillstånd tryckning under järnvägen vid Bräckerna. Kenth
- Anmäla oss som ledningsägare, Hazze
- Metria inmätning, Värnebo?
- Projekt möte med Andreas 2015-02-12. 17.00 hos Hazze
-

17 Nästa möte

2015.02.12, kl.18.00 hos Hazze.

Vid protokollet

Justeras

Björn Lindberg

Roger Emilsson